



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

6º TERMO ADITIVO

Edital de Tomada de Preço nº 004/2018
Processo Administrativo: 23062.012085/2018-87
Tipo: Menor Preço

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 076/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, REFERENTE A OBRA CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CURVELO.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], e do outro lado, a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.446.676/0001-00, estabelecida à Rua Silvério Ribeiro, nº 185 – Bairro Santa Rosa – CEP 31.260-590, Telefone (31) 2551-2041/2551-5213, e-mail: franco@francoconstrucoes.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aurimar Caetano Franco**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o nº [REDAZIDO] celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 076/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 04/2018, nos termos do processo nº 23062.012085/2018-87, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência:**
 - 1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **30 (trinta) dias**.
 - 1.1.2 A vigência contratual se estenderá até **10/08/2020**, sendo também dilatado o cronograma físico financeiro da obra em igual período, devendo a obra ser concluída até o dia **18/05/2020**, sem repercutir em ônus adicionais para o **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.
 - 1.1.3 O novo cronograma de obra realinhado segue em anexo a este Termo Aditivo, rubricado pelas partes.
- 1.2. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** a alteração da garantia contratual com a devida prorrogação de apólice, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.3. A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora de acordo com o item 1.2 desta cláusula.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação

- 2.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 076/2018 e seus respectivos termos aditivos.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Publicação

- 3.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – Do Foro

- 4.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 29 de ABRIL de 2020.

Flávio
P/ Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

M^{te} Celeste M. S. Costa
Vice-Diretora do CEFET-MG

Aurimar
Sr. Aurimar Caetano Franco
Representante Legal
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Testemunhas:

1.

2.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - V ADITIVO

IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS

Item	Descrição	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Etapa a concluir	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13,67%	107.557,97		107.557,97	4.20%	5.39%	3,66%	2,95%	5,54%	3,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	0,35%	5.447,83	2.686,88	2.760,95	4.517,43	5.797,37	3.936,62	3.172,96	5.958,71	3.226,74
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL (ESTIMATIVA)	1,50%	34.450,07	22.631,89	11.818,18	100,00%	2.761,08				
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	1,36%	10.672,30		10.672,30	99,94%					
5	CANTEIRO DE OBRAS	1,74%	15.131,55	1.433,02	13.698,53	11.810,77					
SUBTOTAL PLANILHA 1:											
						173.259,71	146.507,92				

		Porcentagem Mensal	
		Custo Mensal	Custo Acumulado
		28,35%	3,96%
		41.530,05	5.797,37
		28,35%	32,30%
		41.530,05	47.327,43
		2,69%	2,17%
		3.936,62	3.172,96
		34,99%	37,16%
		51.264,05	54.437,01
		4,07%	2,20%
		5.958,71	3.226,74
		41,22%	43,43%
		60.395,72	63.622,46

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO

Item	Descrição	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Etapa a concluir	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO	4,27%	34.550,58	955,65	33.594,93	17,34%	8,31%	3,01%	0,00%	41,26%	10,31%
2	PROJETOS EXECUTIVOS, "AS BUILT" E TAXAS	0,75%	12.792,40	6.878,88	5.913,52	5.824,00	2.791,96	1.009,55	0,00	13.862,87	3.463,77
3	FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO (GINÁSIO)	14,46%	120.258,50	6.486,43	113.772,07	135,10%	-105,95%		44,30%		
4	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO	22,09%	173.802,79		173.802,79	7.989,02	-6.265,19	8,53%	2.619,57		8,85%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO DO GINÁSIO	16,76%	135.323,89	3.459,76	131.864,13	11,41%	62,68%	9,69%	936,70		10.063,71
6	ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS, PILARETES E ENCUNHAMENTO	4,75%	37.651,59	272,68	37.378,91	12.980,76	71.307,50	9.699,27	936,70		
							11,34%	25,28%	21,89%	25,64%	3,20%
							14.958,18	33.339,81	28.861,00	33.614,08	4.222,66
								35,71%	24,30%	20,85%	1,81%
								13.348,93	9.084,15	7.793,30	676,39





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS COMPLEMENTARES:

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - V ADITIVO

Item	Descrição	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Etapa a concluir	Porcentagem Mensal		Porcentagem Acumulada						
						Custo Mensal	Porcentagem	Custo Mensal	Porcentagem					
29	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3,47%	27.316,57		376,65	26.793,79	2,10%	84.303,84	4,49%	57.397,57	46.118,57	6,23%	79.613,48	45.967,45
30	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,26%	4.088,69	2.044,34	521,54	26.793,79	2,10%	8.699,53	13,18%	13.189,10	16.799,63	23,01%	23.011,13	26.611,13
SUBTOTAL PLANILHA 2:			1.389.940,06	111.501,76	1.278.438,30			111.097,63		168.495,20			214.613,78	294.227,26
														340.194,71

OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES

Item	Descrição	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Etapa a concluir	Porcentagem Mensal									
						1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - INFRAESTRUTURA	0,05%	376,65		376,65										
2	CANALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS NOS TALUDES	0,75%	5.864,36		5.864,36										
3	FUNDAÇÃO PARA POSTES EXTERNOS	0,07%	560,31	38,81	521,54										
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	0,76%	6.982,85	1.033,60	5.949,25										
6	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	2,54%	24.718,87	4.717,75	20.001,12										
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (GERAL)	0,37%	10.259,98	7.377,71	2.882,27										
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ÁREA EXTERNAS DO GINÁSIO E ACESSO A PEDESTRES	2,67%	20.975,51		20.975,51										
9	RAMPA DE ACESSO PARA PEDESTRES NA ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	1,01%	8.028,86	93,32	7.935,54										
10	PASSEIO EXTERNO (ÁREA DE TRANSIÇÃO)	0,58%	5.172,80	618,02	4.554,78										
11	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO	1,27%	11.515,56	1.557,60	9.957,96										
12	PAISAGISMO	1,74%	13.690,51		13.690,51										
13	LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA	0,20%	1.587,59		1.587,59										
SUBTOTAL PLANILHA 3:			109.733,88	15.436,81	94.297,07										





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO GIMÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - V ADITIVO

		Porcentagem Mensal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	
		Custo Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	
		Porcentagem Acumulada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,60%	
		Custo Acumulado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,17	
ITENS PLANILHADOS DO ADITIVO 2											
Item	Descrição	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Etapa a concluir	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
1	CIVIL				100.699,27						
2	ELÉTRICA				16.870,41						
SUBTOTAL PLANILHA 3:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,67

117.569,68

		Porcentagem Mensal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Custo Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porcentagem Acumulada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Custo Acumulado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS NÃO PLANILHADOS DO ADITIVO 2											
Item	Descrição	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Etapa a concluir	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
1	CIVIL				10.422,42						
2	ELÉTRICA				25.495,55						
SUBTOTAL PLANILHA 3:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						1.672.933,65	153.690,36	1.672.730,94			

35.917,97

		Porcentagem Mensal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Custo Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porcentagem Acumulada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Custo Acumulado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custo geral Mensal											
Custo geral Mensal Acumulado											
		68.323,84	90.101,22	61.334,19	49.294,53	92.734,36	50.171,69				
		68.323,84	156.425,06	219.759,25	269.050,79	361.785,15	411.956,84				



Handwritten signature

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
 RUTURA

S DO CAMPUS CURVELO - CEFET/MG

7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	17 meses	18 meses
6,38%	10,43%	2,57%	2,57%	5,00%	5,00%		3,25%	10,00%	10,00%	9,68%	10,38%
6.862,20	11.218,30	2.764,24	2.764,24	5.377,90	5.377,90		3.495,63	10.755,80	10.755,80	10.408,74	11.167,39
											0,00%
											-0,14
											0,06%
											7,41
											18,08%
											1.930,07
											0,00%
											-0,01
4,68%	7,66%	1,89%	1,89%	3,67%	3,67%	0,00%	2,39%	7,34%	7,34%	7,10%	8,94%
6.862,20	11.218,30	2.764,24	2.764,24	5.377,90	5.377,90	0,00	3.495,63	10.755,80	10.755,80	10.408,74	13.104,72
48,11%	55,77%	57,65%	59,54%	63,21%	66,88%	66,88%	69,27%	76,61%	83,95%	91,06%	100,00%
70.484,66	81.702,96	84.467,20	87.231,44	92.609,34	97.987,23	97.987,23	101.482,87	112.238,67	122.994,46	133.403,20	146.507,92
7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	17 meses	18 meses
4,47%	4,47%	3,69%		2,14%			4,94%				0,05%
1.503,01	1.503,01	1.240,26		717,88			1.660,70				17,90
											26,55%
											1.570,12
											0,00%
7,68%		0,04%									0,10
8.734,96		49,06									6,21%
19,33%	77,47%				0,03%		1,21%		-5,07%	0,82%	6,21%
33.595,06	134.647,86				53,29		2.096,05		-8.819,42	1.428,38	10.801,57
10,81%	0,20%				0,87%						0,77%
14.249,27	262,75				1.146,81						1.009,57
5,16%	0,82%	2,52%		2,97%					1,07%		4,78%
1.930,31	306,83	941,42		1.109,04					400,81		1.787,94



AA

IGICA DE MINAS GERAIS
RUTURA

S DO CAMPUS CURVELO - CEFET/MG

15,39%	3,20%	2,41%	13,90%	1,98%	0,00%	2,77%	0,00%	0,14%	7,80%	38,45%	
14.507,93	3.016,58	2.276,51	13.107,39	1.863,01	0,00	2.612,88	0,00	132,48	7.350,84	36.259,79	
24,02%	27,22%	34,96%	48,86%	50,84%	50,84%	53,61%	53,61%	53,75%	61,55%	100,00%	
22.647,60	25.664,18	32.970,68	46.078,07	47.941,08	47.941,08	50.553,96	50.553,96	50.686,43	58.037,27	94.297,07	
7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	17 meses	18 meses
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,16%	9,54%	0,00%	4,27%	18,87%	4,06%	1,84%	7,27%
0,00	0,00	0,00	0,00	63.675,68	11.211,97	0,00	5.017,02	22.187,52	4.773,83	2.159,51	8.544,15
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,16%	63,70%	63,70%	67,96%	86,84%	90,90%	92,73%	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	63.675,68	74.887,65	74.887,65	79.904,67	102.092,19	106.866,02	109.025,53	117.569,68
7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	17 meses	18 meses
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,56%	0,00%	0,00%	0,00%	1,081,23	752,80	13.802,82	3.366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,72	1,75%	0,00	0,00	1,71%	435,05	13.802,82	3.366,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,25%	446,18	16.368,60	16.368,60	17.884,88	18.637,68	32.440,50	35.917,97
0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,70	118.970,80	16.368,60	16.368,60	17.884,88	18.637,68	32.440,50	35.917,97
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,33%	1,24%	0,00%	0,00%	4,22%	2,10%	38,43%	9,68%
0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,42	446,18	0,00	0,00	1.516,28	752,80	13.802,82	3.477,47
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,33%	45,57%	45,57%	45,57%	49,79%	51,89%	90,32%	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,42	16.368,60	16.368,60	16.368,60	17.884,88	18.637,68	32.440,50	35.917,97
106.703,95	174.464,85	42.932,82	50.625,45	184.905,71	118.970,80	78.978,95	59.704,18	160.416,09	18.897,61	101.089,94	163.083,75
518.660,79	693.125,64	736.058,46	786.683,92	971.589,63	1.090.560,42	1.169.539,37	1.229.243,55	1.389.659,64	1.408.557,26	1.509.647,19	1.672.730,94



Handwritten signature

Ministério da Educação**SECRETARIA EXECUTIVA****SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 150002**

Nº Processo: 23000020501201845. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de planejamento, organização, promoção, execução, acompanhamento e logística, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de espaço físico, com mobiliário necessário e adequado, fornecimento de layout ou design para estandes, exposições, congressos, seminários, workshops, conferências, feiras e outras solenidades oficiais compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos e outros serviços correlatos, para atender aos eventos demandados pelo Ministério da Educação - MEC.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Espl.dos Minist. Bloco "I" - Anexo I-3º andar-sala: 300, Plano Piloto - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150002-5-00010-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital poderá ser obtido por meio dos sites www.mec.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. E-mail da Comissão de Licitação: cpl@mec.gov.br.

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/08/2019) 150002-00001-2019NE800001

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2019. Processo: 23063.003454/2018-34 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO. Objeto: aquisição de mobiliário, visando o atendimento das necessidades dos Campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis, conforme especificado no item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 50 e 51 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 06/2019. Data da Assinatura: 08/08/2019. Valor Global: R\$ 2.827.324,00 Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Maurício Saldanha Motta/Vice-Diretor em exercício da Direção-Geral do CEFET-RJ e Gilcemar Ornelas dos Santos / Representante da empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2019**

O Vice-Diretor em Exercício da Direção-Geral do CEFET/RJ após análise do Pregão Eletrônico nº 13/2019, decide homologar o item 1 à empresa CONSTRUTORA EDIL LTDA, CNPJ nº 03.045.711/0001-70. Valor global da ata: R\$ 203.484,95. MAURÍCIO SALDANHA MOTTA/Vice-Diretor em Exercício da Direção-Geral do CEFET/RJ.

MAURICIO SALDANHA MOTTA

(SIDECE - 09/08/2019) 153010-15244-2019NE800050

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063000384201918. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial, visando o atendimento das necessidades do Campus Nova Iguaçu do CEFET/RJ.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 12/08/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Maracanã 229, Bloco A, Sala 206, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-5-00007-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto e dos locais de entrega descritos no COMPRASNET e as que constam no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer este último. Este Edital poderá ser retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 - Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e terá um custo reprográfico de R\$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

FILIFE MARTINS SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 07/08/2019) 153010-15244-2019NE800050

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153015**

Número do Contrato: 76/2018.
Nº Processo: 23062012085/18-87.
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a contratante, dos prazos de vigência e execução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/11/2019 a 11/02/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019.

(SICON - 09/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 78/2018.

Nº Processo: 23062.12426/18-14.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a contratante, dos prazos de vigência e execução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/11/2019 a 11/02/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019.

(SICON - 09/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

Espécie: Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE e o BANCO DO BRASIL S/A, visando à operacionalização do "DEPÓSITO EM GARANTIA", vinculado a obrigações trabalhistas, previdenciárias e outras a serem pagas, nos termos da Instrução Normativa SG/MP Nº5, de 26 de maio de 2017 e alterações posteriores".

OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos". Processo: 23034.005938/2014-38

VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 9.648, de 1998.

DATA E ASSINATURAS: 23/07/2019 - CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA, Presidente do FNDE e RONALDO PIRES CAUPER, Gerente Geral do Banco do Brasil S/A.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027548201923 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.133.654,33. CNPJ CONTRATADA : 05.699.378/0001-49 EDICOES SM LTDA..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027549201978 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 18.678,92. CNPJ CONTRATADA : 09.327.105/0001-24 EDITORA AJS LTDA..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027552201991 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.908.562,34. CNPJ CONTRATADA : 61.259.958/0001-96 EDITORA ATICA S.A..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027556201970 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 2.207.899,16. CNPJ CONTRATADA : 60.657.574/0001-69 EDITORA DO BRASIL SA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027558201969 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 09/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 2.597.960,61. CNPJ CONTRATADA : 61.186.490/0001-57 EDITORA FTD S A.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027561201982 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.844.689,04. CNPJ CONTRATADA : 62.136.304/0001-38 EDITORA MODERNA LTDA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027568201902 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 09/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 368.272,29. CNPJ CONTRATADA : 61.016.028/0001-01 IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

