



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

2º TERMO ADITIVO

Edital de Tomada de Preço nº 003/2018
Processo Administrativo: 23062.012426/2018-14
Tipo: Menor Preço

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 078/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, REFERENTE A OBRA CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VARGINHA.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], e do outro lado, a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.446.676/0001-00, estabelecida à Rua Silvério Ribeiro, nº 185 – Bairro Santa Rosa – CEP 31.260-590, Telefone (31) 2551-2041/2551-5213, e-mail: franco@francoconstrucoes.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aurimar Caetano Franco**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o nº [REDAZIDO], celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 078/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 03/2018, nos termos do processo nº 23062.012426/2018-14, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1. O Presente Termo Aditivo tem como objeto **acréscimo e supressão de valores** à contratação inicial:
 - 1.1.1. Adita-se sobre o valor inicial do contrato o valor de **R\$ 211.688,63** ou seja, **13,16%**. Sendo que:
 - 1.1.1.1. Acréscimo de **itens planilhados** no valor de **R\$ 126.345,68** ou seja, **7,86%**.
 - 1.1.1.2. Acréscimos de **itens não planilhados** no valor de **R\$ 85.342,95** ou seja, **5,31%**.
 - 1.1.2. Suprimi-se sobre o valor inicial do contrato o valor de **R\$ 212.028,71** ou seja, **13,18%**.
 - 1.1.3. O percentual total acrescido ao contrato até este aditivo é de **13,16%**.
 - 1.1.4. O percentual total suprimido ao contrato até este aditivo é de **13,18%**.
 - 1.1.5. O novo valor do Contrato e seu aditivo, passa a ser de **R\$ 1.607.807,23**.
- 1.2. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** o aporte da garantia contratual com os devidos acréscimos de valores, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.3. A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora emitente do aporte de que trata os itens 1.1.1 e 1.1.3.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Dotação Orçamentária

- 2.1 As despesas decorrentes deste aditamento estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na



[Assinatura]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

classificação abaixo:

Gestão/Unidade: VRG – Diretoria de unidade Varginha (11.01.35)
Fonte: Recursos ordinários do Tesouro Nacional (8100000000)
Programa de Trabalho: 108111 – Funcionamento de instituições federais –
Estado de Minas Gerais Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E
INSTALAÇÕES
PI: L.PP02.P.41.37.P - TED 7131 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO
POLIESPORTIVO DO CAMPUS VARGINHA – PI CORRETO: LPP02P41AB0
NOTA DE EMPENHO: 2018NE801550

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Anexos

3.1 Faz parte deste Termo Aditivo, o Anexo I (itens planilhados, não planilhados e cronograma físico financeiro), que segue também assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação

4.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 078/2018 e seu Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – Da Publicação

5.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.


CLÁUSULA SEXTA – Do Foro

6.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 14 de OUTUBRO de 2019.


p/ Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG


Ma. Celeste M. S. Costa
Diretora Geral em Exercício
CEFET-MG


Sr. Aurimar Caetano Franco
Representante Legal
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Testemunhas

1.

2.





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES DO CAMPUS VARGINHA - CEFET/MG

**2º E 3º ADITIVO DE SUPRESSÃO E ADIÇÃO - CRONOGRAMA GERAL DA OBRA
PLANILHA 01 - Implantação e serviços preliminares**

Item	Descrição	Previsto/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	10 meses		11 meses		12 meses										
					Valor à medir	%	Valor à medir	%	Valor à medir	%									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Previsto Contrato Inicial	6,46%	103.933,50															
		Realizado																	
		Contrato Inicial + Aditivo		103.933,50	18%	18.561,22	18%	16.561,22	18%	7.302,49	7%								
2	LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsto Contrato Inicial	0,03%	438,03															
		Realizado																	
		Contrato Inicial + Aditivo		438,03															
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL (ESTIMATIVA)	Previsto Contrato Inicial	0,70%	11.267,43															
		Realizado																	
		Contrato Inicial + Aditivo		11.093,27															
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsto Contrato Inicial	1,00%	16.002,59															
		Realizado																	
		Contrato Inicial + Aditivo		16.002,59															
5	CANTEIRO DE OBRAS	Previsto Contrato Inicial	0,90%	14.434,63															
		Realizado																	
		Contrato Inicial + Aditivo		14.434,63															

Handwritten signature





CEFET-MG

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES DO CAMPUS VARGINHA - CEFET/MG

PLANILHA 02 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO

Item	Descrição	Previsto/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	10 meses		11 meses		12 meses	
					Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO	Previsto Contrato inicial Realizado	1,85%	29.765,02	1.900,00	4%	1.138,25	3%	5.885,96	16%
2	PROJETOS EXECUTIVOS, "AS BUILT" E TAXAS	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	0,61%	37.173,62						
3	FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO (GINÁSIO)	Previsto Contrato inicial Realizado	7,23%	3.775,96	0,00	0%	0,00	0%	379,30	6%
4	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	10,44%	113.861,96	5.369,52	3%	10.600,00	5%	1.800,53	2%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO DO GINÁSIO	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	8,19%	188.078,79	0,00	0%	0,00	0%	10.132,79	5%
6	ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS, PILARETES E ENCUNHAMENTO	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	2,26%	140.340,75	0,00	0%	0,00	0%	4.011,45	3%
7	COBERTURA METÁLICA	Previsto Contrato inicial Realizado	10,40%	34.372,34	0,00	0%	0,00	0%	319,99	1%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ESTIMATIVA)	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	3,42%	169.987,22	83.635,76	50%	83.635,76	49%	86.361,46	51%
9	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICA	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	1,95%	51.968,11	5.245,22	10%	5.245,22	10%	17.034,44	31%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	3,19%	35.816,61	7.658,35	21%	7.658,35	21%	15.626,67	41%
11	REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	1,54%	31.421,37	4.538,74	17%	4.538,74	17%	3.942,13	8%
12	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (ESTIMATIVA)	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	1,84%	51.362,52	26.447,92	51%	26.447,92	51%	1.161,59	4%
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO (ESTIMATIVA)	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	0,10%	24.756,77	2.212,05	28%	2.212,05	28%	13.687,12	46%
14	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM (ESTIMATIVA)	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	2,43%	22.569,22	682,74	3%	682,74	3%	682,74	100%
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	Contrato inicial + Aditivo Previsto Contrato inicial Realizado	4,79%	39.093,30	15.900,00	26%	15.900,00	26%	15.939,97	26%
		Contrato inicial + Aditivo		86.830,61	50.000,00	60%	50.000,00	60%	33.900,55	48%

[Handwritten signature]





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES DO CAMPUS VARGINHA - CEFET/MG

Item	Descrição	Previsto/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	10 meses		11 meses		12 meses	
					Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
16	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	Previsto Contrato inicial	0,56%	9.056,54						
		Realizado								
17	SPDA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	Contrato inicial + Aditivo	0,47%	9.737,53			2.000,00	22%	7.444,47	82%
		Realizado		7.592,25						
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO (DO QUADRO FORÇA QF ATÉ A SUBSETAÇÃO)	Contrato inicial + Aditivo		7.592,25			0,00	0%	5.563,03	26%
		Realizado		60.103,34						
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO (DO QUADRO FORÇA QF ATÉ A SUBSETAÇÃO)	Contrato inicial + Aditivo	2,10%	48.380,21			8.850,00	18%	35.467,27	70%
		Realizado		33.847,49						
20	PINTURA INTERNA	Contrato inicial + Aditivo	0,36%	17.077,05			1.000,00	6%	910,62	5%
		Realizado		5.838,65						
21	PINTURA EXTERNA	Contrato inicial + Aditivo	1,65%	26.553,77			2.335,46	40%	1.657,89	40%
		Realizado		26.553,77						
22	VIDRO E ESPELHOS	Contrato inicial + Aditivo	0,29%	4.700,42			13.276,89	50%	10.868,40	50%
		Realizado		4.700,42						





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES DO CAMPUS VARGINHA - CEFET/MG



Item	Descrição	Previsto Contrato Inicial	Realizado	% Realizado	Valor Realizado	% Total
23	PISOS INTERNOS, EXCETO LOCAIS DE PISO DE CONCRETO POLIDO		20.384,23	1,27%		
		Contrato Inicial + Aditivo	20.384,23			
		Previsto Contrato Inicial	58.640,49	6,13%		25%
		Realizado			4.630,98	23%
24	PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO GINÁSIO		92.573,36			
		Contrato Inicial + Aditivo	18.419,41	1,15%		
		Previsto Contrato Inicial	10.000,00	11%		30%
		Realizado			29.598,35	10%
25	PISOS INTERNOS EM CONCRETO POLIDO AO REDOR DA QUADRA, CIRCULAÇÕES DE ENTRADA E ARQUIBANCADA		18.419,41			
		Contrato Inicial + Aditivo	3.357,41	0,21%		
		Previsto Contrato Inicial	9.209,57	50%		33%
		Realizado			6.162,14	
26	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO		734,92			
		Contrato Inicial + Aditivo	0,00			
		Previsto Contrato Inicial	0,00	0%		0%
		Realizado			632,56	100%
27	ACESSÓRIOS PARA PNE		24.295,82			
		Contrato Inicial + Aditivo	39.383,35	1,51%		
		Previsto Contrato Inicial	12.147,91	31%		36%
		Realizado			15.087,53	
28	PASSEIOS E MEIO FIO AO REDOR DO GINÁSIO		26.396,06			
		Contrato Inicial + Aditivo	26.396,06			
		Previsto Contrato Inicial	0,00	0%		50%
		Realizado			13.198,03	
29	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		25.532,40			
		Contrato Inicial + Aditivo				
		Previsto Contrato Inicial	2.260,10			100%
		Realizado			2.260,10	
30	LIMPEZA GERAL DA OBRA					
		Contrato Inicial + Aditivo				

[Handwritten Signature]





CEFET-MG

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES DO CAMPUS VARGINHA - CEFET/MG

PLANILHA 03 - OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	10 meses		11 meses		12 meses	
					Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - INFRAESTRUTURA	Previsão Contrato inicial Realizado Contrato inicial + Aditivo	0,02%	400,27						
2	CANALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS NOS TALUDE (ESTIMATIVA)	Previsão Contrato inicial Realizado Contrato inicial + Aditivo	0,40%	6.397,43						
3	ESCADA DE ACESSO PARA PEDESTRES NA ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA	Previsão Contrato inicial Realizado	1,90%	30.625,74						
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	Contrato inicial + Aditivo Previsão Contrato inicial Realizado	0,42%	25.732,96 6.747,54	5.400,00	21%	5.524,78	21%		21%
5	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	Contrato inicial + Aditivo Previsão Contrato inicial Realizado	1,35%	1.131,07 21.655,79			474,88	42%		42%
6	FUNDAÇÃO PARA POSTES EXTERNOS	Contrato inicial + Aditivo Previsão Contrato inicial Realizado	0,01%	5.240,34 114,79			4.528,95	86%		86%
7	INSTALAÇÕES EXTERNAS DO GINÁSIO E ACESSO A PEDESTRES	Contrato inicial + Aditivo Previsão Contrato inicial Realizado	0,35%	114,79 5.606,93			114,79	100%		100%
8	PARAGUISMO	Contrato inicial + Aditivo Previsão Contrato inicial Realizado	0,60%	16.944,42 9.689,69	824,48	5%	2.000,00	12%	12.271,80	72%
9	ARRUMAMENTO (ESTIMATIVA)	Contrato inicial + Aditivo Previsão Contrato inicial Realizado	2,80%	12.286,55 45.081,30	4.844,35	39%	7.441,70	61%		61%
10	LIMPEZA GERAL	Previsão Contrato inicial Realizado Contrato inicial + Aditivo	0,09%	0,00 1.409,74 1.409,74					1.409,74	100%





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES DO CAMPUS VARGINHA - CEFET/MG

PLANILHA 04 - ITENS NÃO PLANILHADOS

Item	Descrição	Previsto/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	10 meses		11 meses		12 meses	
					Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
1	CIVIL	Aditivo		64.991,91	24.829,00	38%	14.101,00	22%	25.991,91	40%
2	ELÉTRICA	Aditivo		20.351,04	5.541,00	27%	4.135,25	20%	10.666,79	53%

[Handwritten signature]






CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES DO CAMPUS VARGINHA - CEFET/MG

Valor total previsto <u>CONTRATO INICIAL</u>	1.608.147,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Valor acumulado previsto <u>CONTRATO INICIAL</u>	-	1.607.017,52	100%	1.607.017,52	100%	1.607.017,52	100%
Valor total realizado <u>ATÉ 9ª MEDIÇÃO</u>	742.106,67						
Valor acumulado realizado <u>ATÉ 9ª MEDIÇÃO</u>	-						
Valor total previsto <u>APÓS ADITIVO E SUPRESSÃO (2º E 3º ADITIVOS)</u>	1.607.807,17	93.659,17	6%	354.883,84	22%	417.157,49	26%
Valor acumulado previsto <u>APÓS ADITIVO E SUPRESSÃO (2º E 3º ADITIVOS)</u>	-	835.765,84	52%	1.190.649,68	74%	1.607.807,17	100%

7/ 
Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG


M^a Celeste M. S. Costa
Diretora Geral em Exercício
CEFET-MG


Sr. Aurimair Caetano Franco
Representante Legal
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ministério da Educação**SECRETARIA EXECUTIVA****SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 150002**

Nº Processo: 23000020501201845. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de planejamento, organização, promoção, execução, acompanhamento e logística, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de espaço físico, com mobiliário necessário e adequado, fornecimento de layout ou design para estandes, exposições, congressos, seminários, workshops, conferências, feiras e outras solenidades oficiais compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos e outros serviços correlatos, para atender aos eventos demandados pelo Ministério da Educação - MEC. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Espl.dos Minist. Bloco "I" - Anexo I-3º andar-sala: 300, Plano Piloto - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150002-5-00010-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital poderá ser obtido por meio dos sites www.mec.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. E-mail da Comissão de Licitação: cpl@mec.gov.br.

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/08/2019) 150002-00001-2019NE800001

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2019. Processo: 23063.003454/2018-34 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO. Objeto: aquisição de mobiliário, visando o atendimento das necessidades dos Campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis, conforme especificado no item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 50 e 51 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 06/2019. Data da Assinatura: 08/08/2019. Valor Global: R\$ 2.827.324,00 Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Maurício Saldanha Motta/Vice-Diretor em exercício da Direção-Geral do CEFET-RJ e Gilcemar Ornelas dos Santos / Representante da empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2019**

O Vice-Diretor em Exercício da Direção-Geral do CEFET/RJ após análise do Pregão Eletrônico nº 13/2019, decide homologar o item 1 à empresa CONSTRUTORA EDIL LTDA, CNPJ nº 03.045.711/0001-70. Valor global da ata: R\$ 203.484,95. MAURÍCIO SALDANHA MOTTA/Vice-Diretor em Exercício da Direção-Geral do CEFET/RJ.

MAURICIO SALDANHA MOTTA

(SIDECE - 09/08/2019) 153010-15244-2019NE800050

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063000384201918. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial, visando o atendimento das necessidades do Campus Nova Iguaçu do CEFET/RJ. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 12/08/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Maracanã 229, Bloco A, Sala 206, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-5-00007-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto e dos locais de entrega descritos no COMPRASNET e as que constam no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer este último. Este Edital poderá ser retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 - Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e terá um custo reprográfico de R\$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

FILIFE MARTINS SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 07/08/2019) 153010-15244-2019NE800050

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153015**

Número do Contrato: 76/2018.
Nº Processo: 23062012085/18-87.
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a contratante, dos prazos de vigência e execução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/11/2019 a 11/02/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019.

(SICON - 09/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 78/2018.

Nº Processo: 23062.12426/18-14.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a contratante, dos prazos de vigência e execução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/11/2019 a 11/02/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019.

(SICON - 09/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

Espécie: Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE e o BANCO DO BRASIL S/A, visando à operacionalização do "DEPÓSITO EM GARANTIA", vinculado a obrigações trabalhistas, previdenciárias e outras a serem pagas, nos termos da Instrução Normativa SG/MP Nº5, de 26 de maio de 2017 e alterações posteriores".

OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos". Processo: 23034.005938/2014-38

VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 9.648, de 1998.

DATA E ASSINATURAS: 23/07/2019 - CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA, Presidente do FNDE e RONALDO PIRES CAUPER, Gerente Geral do Banco do Brasil S/A.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027548201923 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.133.654,33. CNPJ CONTRATADA : 05.699.378/0001-49 EDICOES SM LTDA..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027549201978 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 18.678,92. CNPJ CONTRATADA : 09.327.105/0001-24 EDITORA AJS LTDA..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027552201991 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.908.562,34. CNPJ CONTRATADA : 61.259.958/0001-96 EDITORA ATICA S.A..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027556201970 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 2.207.899,16. CNPJ CONTRATADA : 60.657.574/0001-69 EDITORA DO BRASIL SA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027558201969 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 09/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 2.597.960,61. CNPJ CONTRATADA : 61.186.490/0001-57 EDITORA FTD S A.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027561201982 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.844.689,04. CNPJ CONTRATADA : 62.136.304/0001-38 EDITORA MODERNA LTDA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027568201902 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 09/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 368.272,29. CNPJ CONTRATADA : 61.016.028/0001-01 IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

