



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

3º TERMO ADITIVO

Edital de Tomada de Preço nº 003/2018
Processo Administrativo: 23062.012426/2018-14
Tipo: Menor Preço

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 078/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, REFERENTE A OBRA CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VARGINHA.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], e do outro lado, a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.446.676/0001-00, estabelecida à Rua Silvério Ribeiro, nº 185 – Bairro Santa Rosa – CEP 31.260-590, Telefone (31) 2551-2041/2551-5213, e-mail: franco@francoconstrucoes.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aurimar Caetano Franco**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o nº [REDAZIDO], residente e domiciliado na [REDAZIDO] celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 078/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 03/2018, nos termos do processo nº 23062.012426/2018-14, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência:**
 - 1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **2 (dois) meses**
 - 1.1.2 A vigência contratual se estenderá até **11/04/2020**, sendo também dilatado o cronograma físico financeiro da obra em igual período, devendo a obra ser concluída até o dia **19/01/2020**, sem repercutir em ônus adicionais para o **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.
 - 1.1.3 O novo cronograma de obra realinhado segue em anexo a este Termo Aditivo, rubricado pelas partes.
- 1.2. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** a alteração da garantia contratual com a devida prorrogação de apólice, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.3. A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora de acordo com o item 1.2 desta cláusula.



AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação

2.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 078/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Publicação

3.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – Do Foro

4.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2019.


Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

M^a Celeste M. S. Costa
Diretora Geral em Exercício
CEFET-MG


Sr. Aurimar Caetano Franco
Representante Legal
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Testemunhas:

1.

2.





ACOMPANHAMENTO CRONOGRAMA GERAL DA OBRA
II Aditivo de Prazo

IMPLANTÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Adição	Etapa a Concluir	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses			
								Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Previsão	14,01%	103.933,50			103.933,50	11,548,17	11,11%	11,548,17	11,11%	11,548,17	11,11%	11,548,17	11,11%	11,548,17	11,11%	11,548,17	11,11%	11,548,17	
		Realizado							5.196,67	5,00%	2.137,28	2,06%	2.596,34	2,50%	4.677,01	4,50%	4.157,34	4,00%	4.157,34	4,00%	
		Aditivo																			
2	LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTÇÃO DO GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsão	0,06%	438,03			438,03	438,03	100,00%												
		Realizado							438,03	100,00%											
		Aditivo																			
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL (ESTIMATIVA)	Previsão	1,49%	11.267,43	174,16		11.093,27	11.267,43	101,57%												
		Realizado							11.093,27	100,00%											
		Aditivo																			
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsão	2,16%	16.002,59			16.002,59	12.001,94	75,00%												
		Realizado							14.137,57	88,35%											
		Aditivo																			
5	CANTEIRO DE OBRAS	Previsão	1,95%	14.434,63			14.434,63	10.825,97	75,00%												
		Realizado							8.414,70	58,30%											
		Aditivo																			
Subtotal:								146.076,16		174,16		145.902,00									
								39,03%	2,12%	8,56%	4,65%	8,56%	4,65%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%			
								39.280,23	2.137,28	8.618,26	4.677,01	4.677,01	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34		
								39,03%	41,15%	49,71%	54,36%	54,36%	54,49%	54,49%	54,49%	54,49%	54,49%				
								39.280,23	41.417,51	50.035,77	54.712,78	54.712,78	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12		

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO GINÁSIO

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Adição	Etapa a Concluir	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		
								Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO	Previsão	5,01%	29.765,02			37.173,61	11.548,17	31,07%											
		Realizado							5.627,75	15,14%										
		Aditivo																		
2	PROJETOS EXECUTIVOS, "AS BUILT" E TAXAS	Previsão	0,51%	9.830,03	6054,07		3.775,96	9.830,03	260,33%											
		Realizado																		
		Aditivo																		
3	FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO (GINÁSIO)	Previsão	15,34%	116.206,04	3.674,72		113.861,96	11.620,60	10,21%											
		Realizado							49.206,32	43,22%										
		Aditivo																		
4	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO	Previsão	25,34%	167.946,00	5.869,53		188.078,79	11.620,60	10,21%											
		Realizado							49.206,32	43,22%										
		Aditivo																		
Subtotal:								146.076,16		174,16		145.902,00								
								39,03%	2,12%	8,56%	4,65%	8,56%	4,65%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%		
								39.280,23	2.137,28	8.618,26	4.677,01	4.677,01	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34		
								39,03%	41,15%	49,71%	54,36%	54,36%	54,49%	54,49%	54,49%	54,49%	54,49%			
								39.280,23	41.417,51	50.035,77	54.712,78	54.712,78	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12			



M



	Aditivo	18.91%		3.420,41		12.108,03		140.340,75	
		Previsão	Realizado	Aditivo	Previsão	Realizado	Aditivo	Previsão	Realizado
5	ESTRUTURA DE CONCRETO DO GINÁSIO								
	ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS, PILARETES E ENCUNHAMENTO	4,62%	36.382,81	2.380,46	319,99	34.322,34			
6									
	COBERTURA METÁLICA	22,91%	167.251,51		2.735,71	169.987,22			
7									
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ESTIMATIVA)	4,83%	54.968,11	25.703,50	9.552,00	35.816,60			
8									
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICA	5,13%	31.421,37	2.888,57	9.619,71	38.052,51			
9									
	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	6,92%	51.362,52			51.362,52			
10									
	REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA	3,56%	24.756,77		1.691,15	26.447,92			
11									
	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (ESTIMATIVA)	3,04%	29.606,97	7.037,75		22.569,22			
12									
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (ESTIMATIVA)	0,09%	1.625,41	982,67		682,75			
13									
	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM (ESTIMATIVA)	5,92%	39.083,30		4.884,66	43.967,96			
14									
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	11,70%	77.029,61	8.333,95	18.134,95	86.830,61			
15									
	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - ÁREA INTERNA DO	1,31%	9.056,54	2.431,36	3.112,35	9.737,53			
16									



Handwritten signature



	Realizado														
17	SPDA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	1,02%	7.592,25											
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	6,52%	60.103,34	11,723,13										
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	2,30%	33.847,49	16.770,44										
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	0,79%	5.838,65											
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	3,58%	26.553,77											
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	0,63%	4.700,42											
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	2,75%	20.384,23											
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	12,47%	98.640,49	6.067,13										
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	2,48%	18.419,41											
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	0,00%	3.357,41	3.357,41										
		Realizado													
		Aditivo													
		Previsão	0,10%	734,92											
		Realizado													
		Aditivo													

362,58	4,78%	1.666,64	21,95%	759,23	10,00%	759,23	10,00%	1.518,45	20,00%
6.010,33	12,42%	9.015,50	18,63%	9.015,50	18,63%	9.015,50	18,63%	9.015,50	18,63%
1.743,27	3,60%								
3.384,75	19,82%	6.769,50	39,64%						
4.662,91	27,31%								
2.038,42	10,00%	8.153,69	40,00%						
9.864,05	10,66%	49.320,25	53,28%						
1.841,94	10,00%	9.209,71	50,00%						
3.047,70	16,55%								





Item	Descrição	Previsão/Realizado		% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Adição	Etapa a Concluir
		Previsão	Realizado					
28	PASSEIOS E MEIO FIO AO REDOR DO GINÁSIO	24.295,82	670,98	5,31%	15.758,51			39.383,34
		Realizado						
		Aditivo						
29	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	26.396,06		3,56%	26.396,06			26.396,06
		Realizado						
		Aditivo						
30	LIMPEZA GERAL DA OBRA	24.402,40	23.272,30	0,15%	1.130,10			1.130,10
		Realizado						
		Aditivo						
30	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1.130,10		0,15%	1.130,10			1.130,10
		Realizado						
		Aditivo						

Subtotal:		1.334.341,93	133.098,39	112.058,60	1.313.302,14
	Porcentagem Mensal	8,23%	5,30%	6,34%	11,50%
	Custo Mensal	55.198,65	33.069,71	39.566,68	71.790,38
	Porcentagem Acumulada	8,23%	13,53%	19,87%	31,37%
	Custo Acumulado	55.198,65	88.268,36	127.835,04	199.625,43

OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Previsão/Realizado		% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Adição	Etapa a Concluir	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses	
		Previsão	Realizado						Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - INFRAESTRUTURA	400,27		0,05%	400,27			400,27												
		Realizado																		
		Aditivo																		
2	CANALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS NOS TALUDES (ESTIMATIVA)	6.397,43		0,00%	6.397,43	6.397,43		0,00												
		Realizado																		
		Aditivo																		
3	ESCALADA DE ACESSO PARA PEDESTRES NA ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA	30.625,74		3,47%	30.625,74	4.892,78		25.732,96												
		Realizado																		
		Aditivo																		
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	6.747,54		0,15%	6.747,54	5.869,21	352,74	1.131,07												
		Realizado																		
		Aditivo																		
5	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	21.655,79		0,71%	21.655,79	16.415,45		5.240,34												
		Realizado																		
		Aditivo																		
6	FUNDAÇÃO PARA POSTES EXTERNOS	114,79		0,02%	114,79			114,79												
		Realizado																		
		Aditivo																		



Handwritten signature in blue ink.



Item	Previsão			Subtotal:	Realizado			Subtotal:	Porcentagem Mensal						Subtotal:			
	Previsão	Realizado	Aditivo		Previsão	Realizado	Aditivo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
7 INSTALAÇÕES EXTERNAS DO GINÁSIO E ACESSO A PEDESTRES		5.606,93	11.337,49	16.944,42														
	Previsão																	
	Aditivo																	
8 PAISAGISMO		9.689,69	2.596,86	12.286,55														
	Previsão																	
	Aditivo																	
9 ARRUAMENTO (ESTIMATIVA)		45.081,30	45.081,30	0,00														
	Previsão																	
	Aditivo																	
10 LIMPEZA GERAL		1.409,74		1.409,74														
	Previsão																	
	Aditivo																	
Subtotal:				127.729,22	78.756,16	14.287,08	83.260,14	Subtotal:						13.524,390				
								Subtotal:						13.524,390				
								Subtotal:						1.121,390				
								Subtotal:						1.121,390				
								Subtotal:						0,066				
								Subtotal:						0,066				
								Subtotal:						1.175,520				
								Subtotal:						1.175,520				
								Subtotal:						0,066				
								Subtotal:						0,066				

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Etapa a Concluir	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		
							Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	
1	CIVIL	64.991,91		64.991,91		64.991,91													
2	ELÉTRICA	20.351,04		20.351,04		20.351,04													
Subtotal:							85.342,95												
Total:							1.608.147,31	212.028,71	1.607.807,23										

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Etapa a Concluir	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		
							Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	
Subtotal:							94.478,88		35.206,99		48.184,94		76.467,39		58.568,04		71.968,14		
Total:							94.478,88	129.666,88	254.338,21	312.906,25	384.874,40								

Custo geral Mensal		Custo Mensal		Custo Mensal		Custo Mensal		Custo Mensal		Custo Mensal		Custo Mensal		Custo Mensal	
Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado





10.914,84	31,80%	4.594,14	3,27%	2.242,63	1,60%	651,94	0,46%	25.402,32	19,51%
83.625,76	49,20%	609,65	1,78%	893,20	2,60%			3.359,51	2,39%
8.245,22	23,02%	8.245,22	23,02%	8.245,22	23,02%	8.245,22	23,02%		
2.387,79	6,67%			7.712,90	21,56%				
7.855,34	20,64%	7.855,34	20,64%	7.855,34	20,64%	7.855,34	20,64%	2.279,65	6,38%
12.840,63	25,00%	12.840,63	25,00%	5.136,25	10,00%	5.136,25	10,00%		
19.106,89	37,20%	11.933,64	23,23%	3.988,87	7,77%	2.148,78	4,18%	1.793,35	3,49%
6.189,19	23,40%	6.189,19	23,40%	2.475,68	9,36%	2.475,68	9,36%		
7.401,74	32,80%	7.401,74	32,80%	5.921,39	26,24%	5.921,39	26,24%	5.305,12	20,08%
243,81	35,71%	487,62	71,42%	650,17	95,23%	650,17	95,23%		
5.862,49	13,33%	5.862,49	13,33%						
11.554,44	13,31%	11.554,44	13,31%	11.554,44	13,31%	11.554,44	13,31%		
1.578,82	1,82%			215,60	0,25%				
1.811,31	18,60%	1.811,31	18,60%	1.811,31	18,60%	1.811,31	18,60%		
								10949,58109	48,52%
								10.000,00	27,92%
								10.000,00	27,92%
								11711,73666	30,78%
								10.000,00	27,92%
								10949,58109	48,52%
								10.000,00	27,92%
								15296,98719	34,75%
								15296,98719	34,75%
								83.980,55	96,72%



299,06	3,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.444,47	95,89%
1.518,45	20,00%	1.518,45	20,00%	1.518,45	20,00%	20,00%		
9.015,50	18,63%	9.015,50	18,63%	9.015,50	18,63%	0,00%	5.563,03	73,27%
6.769,50	39,64%	8.461,87	49,55%	8.461,87	49,55%	0,00%		
1.030,93	6,04%	9.472,59	55,47%	9.472,59	55,47%	0,00%	44.537,23	92,06%
1.167,73	20,00%	2.335,46	40,00%	2.335,46	40,00%	0,00%		
		677,57	11,60%	3.381,21	57,91%	1,779,87	30,48%	11,19%
		13.276,88	50,00%	13.276,88	50,00%	0,00%		
		2.408,48	9,07%	4.201,66	15,82%	9971,813378	37,55%	37,55%
		2.350,51	50,01%	2.350,21	50,00%	0,00%		
			0,00%		0,00%			
4.076,85	20,00%	4.076,85	20,00%	2.038,42	10,00%	0,00%	4.700,42	100,00%
5.397,58	26,48%	5.355,67	26,27%	4.059,62	19,92%	2785,681945	13,67%	13,67%
29.592,15	31,97%	9.864,05	10,66%		0,00%			
			0,00%		0,00%	30.857,79	39,33%	66,67%
5.525,82	30,00%	1.841,94	10,00%		0,00%		61.715,58	66,67%
					0,00%			
						5123,902301	27,82%	55,64%
102,36	13,93%						632,56	86,07%

[Handwritten signature]





7 meses	8 meses		9 meses		10 meses		11 meses		12 meses		13 meses		14 meses		
	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	
2.429,58	6,17%	9.718,33	24,68%	12.147,91	30,85%	12.147,91	30,85%	23.421,02	58,47%	5.862,32	15,14%	5.000,00	12,70%	5.000,00	12,70%
13.198,03	50,00%	13.198,03	50,00%	13.198,03	50,00%	13.198,03	50,00%	3.490,85	13,22%	11.452,60	43,39%	11.452,60	43,39%	11.452,60	43,39%
24.402,40	2159,30%	24.402,40	2159,30%	24.402,40	2159,30%	24.402,40	2159,30%	0,00%	0,00%	282.526,18	25,00%	282.526,18	25,00%	282.526,18	25,00%
1.130,10	100,00%	1.130,10	100,00%	1.130,10	100,00%	1.130,10	100,00%	0,00%	0,00%	282.526,18	25,00%	282.526,18	25,00%	282.526,18	25,00%
6,14%	7,77%	34,71%	7,47%	46,610,42	8,94%	55,809,98	27,91%	174,193,97	37,43%	233,575,76	26,70%	178,041,57	207,83%	207,83%	1.131,302,14
38.330,60	48,461,81	216.606,62	106,85%	670.680,86	115,80%	726.490,83	143,71%	900.684,80	181,14%	1.134.260,56	207,83%	1.134.260,56	207,83%	1.134.260,56	207,83%
56,31%	64,68%	69,39%	74,63,82	79,39%	84,63,82	89,39%	94,63,82	99,39%	104,63,82	109,39%	114,63,82	119,39%	124,63,82	129,39%	
359.002,01	407.463,82	407.463,82	455.925,63	455.925,63	504.388,44	504.388,44	552.850,25	552.850,25	601.312,06	601.312,06	649.773,87	649.773,87	698.235,68	698.235,68	
3.198,710	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
12.109,910	0,471	1.406,110	0,055	1.292,162	0,050	1.686,890	0,000	0,000	0,000	8.000,000	0,311	2.924,779	0,114	0,000	0,000
2.024,260	1,790	2.024,260	1,790	1.686,890	1,491	1.686,890	1,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.331,160	0,827	5.413,950	1,033	5.413,950	1,033	5.413,950	1,033	0,000	0,000	474,878	0,420	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	711,390	0,136	0,000	0,000	0,000	0,000	4.529,955	0,864	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	114,795	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000





1.121,390	0,066	1.121,390	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,445	7.548,132	0,445	4.286,550	0,349	1.409,740	1,000
	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,445	7.548,132	0,445	4.286,550	0,349	1.409,740	1,000
4.508,130	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,394	4.844,840	0,394	4.844,840	0,394	0,000	4.000,000	0,326	4.286,550	0,349	1.409,740	1,000
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000,000	0,326	4.286,550	0,349	1.409,740	1,000
	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1.409,740	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	4.000,000	0,326	4.286,550	0,349	1.409,740	1,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000,000	0,326	4.286,550	0,349	1.409,740	1,000

65,73%	15,05%	12,84%	12,84%	0,00%	71,20%	78,55%	62,68%	30,92%
12.109,91	2.773,69	2.855,06	2.855,06	0,00	13.116,63	14.472,91	11.548,13	5.696,29
71,11%	87,16%	100,00%	100,00%	100,00%	171,20%	249,76%	312,44%	343,35%
13.285,43	16.059,12	18.424,18	18.424,18	18.424,18	31.542,81	46.015,72	57.563,85	63.260,14

7 meses		8 meses		9 meses		10 meses		11 meses		12 meses		13 meses		14 meses	
Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		38,08%		38,08%	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.495,96	50,00%	32.495,96	50,00%	20.351,04	33,85%
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		38,08%		38,08%		23,85%	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.495,96	50,00%	32.495,96	50,00%	85.342,95	132,13%
53.766,38		65.766,19		237.679,71		47.649,75		71.793,63		235.291,36		291.748,38		219.217,43	
438.640,78		504.426,37		742.106,66		788.756,40		861.550,02		1.096.841,37		1.388.889,75		1.607.807,17	

Aurimar C. Franco Junior.
 Sr. Aurimar Caetano Franco
 Representante Legal

FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Prof. Flávio Antônio dos Santos
 Prof. Flávio Antônio dos Santos
 Diretor-Geral

Diretor-Geral
 CEFET-MG

Ma Celeste M. S. Costa
 Diretora Geral em Exercício
 CEFET-MG

Ministério da Educação**INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 152004**

Nº Processo: 23119000404201990. Objeto: Aquisição de autoclave.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Pasteur,350/368-urca-rio de Janeiro, Urca - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/152004-5-00013-2019. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/12/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ELAINE SOUZA DA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 14/11/2019) 152004-00001-2019NE000810

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2019 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063002192201942.
PREGÃO SISPP Nº 29/2019. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 24341493000191. Contratado : PINHEIRO SOUZA COMERCIO E SERVICOSEIRELI. Objeto: Contratação de serviço contínuo, com dedicação exclusiva de mão de obra, de limpeza, conservação e higienização de áreas externas com fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos, utensílios, equipamentos de proteção individual e materiais de consumo destinados a limpeza das instalações prediais do campus Maria da Graça do CEFET/RJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 02/12/2019 a 02/12/2020. Valor Total: R\$70.671,60. Fonte: 8100000000 - 2019NE801462. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153010-15244-2019NE800050

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2019 - UASG 153010

Nº Processo: 23063001555201952.
PREGÃO SISPP Nº 23/2019. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 22320757000103. Contratado : AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES -URBANOS LTDA.. Objeto: Contratação de serviço contínuo de limpeza e desinfecção de reservatório de água, bem como de controle dos padrões de potabilidade da água consumida, visando atender às necessidades do campus Valença do CEFET/RJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 14/11/2019 a 14/11/2020. Valor Total: R\$1.564,69. Fonte: 8100000000 - 2019NE801531. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153010-15244-2019NE800050

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153010

Número do Contrato: 33/2018. Nº Processo: 23063001385201831.
PREGÃO SISPP Nº 19/2018. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 23942924000102. Contratado : ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS -LTDA.. Objeto: O termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato original até 05/06/2020. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 05/12/2019 a 05/06/2020. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153010-15244-2019NE800050

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS
GERAIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153015**

Número do Contrato: 76/2018.
Nº Processo: 23062012085201887.
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência. A vigência do contrato se estenderá até 11/04/2020 e o prazo de execução se estenderá até 19/01/2020. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 12/02/2020 a 11/04/2020. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 78/2018.
Nº Processo: 23062012426201814.
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência. A vigência contratual se estenderá até 11/04/2020 e a execução se estenderá até 19/01/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 12/02/2020 a 11/04/2020. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153015-15245-2019NE800001

**COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS CENTRO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2019 - UASG 155628**

Nº Processo: 23774000478201901 . Objeto: Contratação emergencial de serviços de locação de grupo gerador de energia elétrica, prazo máximo 180 dias. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 21/10/2019. VALERIA CRISTINA GUTERRES DA SILVA. Diretora Administrativa. Ratificação em 21/10/2019. ANDREA BANDEIRA RIBEIRO. Ordenadora de Despesas. Valor Global: R\$ 139.837,50. CNPJ CONTRATADA : 10.282.790/0001-07 PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

(SIDECA - 14/11/2019) 155628-15201-2019NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2019 - UASG 155628

Nº Processo: 23774000038201945 . Objeto: Contratação emergencial de empresa terceirizada para prestação de serviços de cozinheiros (prazo máximo 180 dias). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Rescisão contratual. Declaração de Dispensa em 01/07/2019.

VALERIA CRISTINA GUTERRES DA SILVA. Diretora Administrativa. Ratificação em 01/07/2019. ANDREA BANDEIRA RIBEIRO. Ordenadora de Despesas. Valor Global: R\$ 81.466,08. CNPJ CONTRATADA : 12.978.986/0001-58 T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL - EIRELI.

(SIDECA - 14/11/2019) 155628-15201-2019NE800001

CAMPUS NITERÓI**EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 155625**

Nº Processo: 23787000245201951.
PREGÃO SRP Nº 1/2019. Contratante: COLEGIO PEDRO II -.CNPJ Contratado: 15667913000133. Contratado : MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA -.Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço continuado de porteiro, sendo 2 postos 12x36 e 1 posto 44h.Empresa: MULTIAMERICAN SERVIÇOS LTDA EPP. CNPJ:15.667.913/0001-33.Vigência: 10/11/2019 a 10/11/2020.Valor mensal R\$14.112,38 e valor anual R\$ 169.348,56. Fundamento Legal: Leis 8666/93, 10520/2002; Decretos 2271/19977892/2013, IN 5/2017 e POrtaria 409/2016 . Vigência: 10/11/2019 a 10/11/2020. Valor Total: R\$169.348,56. Fonte: 8100000000 - 2019NE800143. Data de Assinatura: 04/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 155625-15201-2019NE800001

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**EXTRATOS DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 657664/2009. Processo nº 23400.007369/2009-82.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado do Tocantins, representado pela Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, CNPJ nº 25.053.083/0001-08.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 657994/2009, com base no art. 57, §1º, II da Lei 8.666/1993.

Vigência: 120 dias, de 19/11/2019 a 17/03/2020.

Data e Assinaturas: 14/11/2019 - RODRIGO SERGIO DIAS - Presidente do FNDE, CPF nº 225.510.368-01 e ADRIANA DA COSTA PEREIRA AGUIAR - Secretária de Estado, CPF nº 644.445.111-68.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019**

A Diretoria de Administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE NOTIFICA a empresa CONSTEC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ 37.059.599/0001-49) acerca do resultado do julgamento contido no processo administrativo nº 23034.010414/2019-73, que resultou na aplicação da penalidade prevista no Art. 7º da Lei 10.520/2002: impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 3 meses, em virtude de irregularidades cometidas no PE 9/2015, que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de obra civil de reboco em gesso cola, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da publicação deste, apresente recurso administrativo nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/1993, com fulcro no Art. 9º da Lei 10.520/2002.

GUILHERME ARTHUR BOTELHO VICTÓRIO CERIONI
Diretor de Administração, Substituto

DIRETORIA FINANCEIRA**COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 44, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Autarquia Federal, sito, Setor Bancário Sul, Quadra 02 Bloco "F", Edifício FNDE - Asa Sul, CEP: 70.070.929 - Brasília - DF, convoca os senhores ex-dirigentes e interessados residentes em lugar incerto e não sabido, para regularizarem pendências dos repasses diretos objetos de transferências de recursos por esta Autarquia, mencionados na tabela a seguir:

Responsável	CNPJ/CPF	Condição do notificado	Programa/Ano	Unidade
Iran Ataíde de Lima	154.210.312-68	Ex-Prefeito Municipal de Moju - PA	PDDE/2006	DIAMI
Aldo Soares de Oliveira	036.106.407-15	Ex-Prefeito Municipal de Alto Rio Novo - ES	PNATE/2007	DIAMI
Jairo Luiz Lunardi	279.378.442-72	Ex-Prefeito Municipal de Piçarra - PA	PNAE/2005	DIAMI
Carlos Luiz Brandão Leite	166.119.774-49	Ex-Prefeito Municipal de Curaçá - BA	PNAE/2013	DAESP
Olinaldo Barbosa da Silva	152.880.642-53	Ex-Prefeito Municipal de Aveiro - PA	PNAE/2015	DAESP

O não atendimento no prazo de 30 dias, contados desta publicação, suscitará a instauração de Tomada de Contas Especial ou, no prazo de 75 dias, suscitará a inscrição dos responsáveis no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 71/2012, art. 2º a Lei nº 10.522/2002 e Portaria STN nº 685, de 14/09/2006.

VLÁDIMIR BORGES DE ARAÚJO
Coordenador - Geral

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2019**

O Coordenador de Licitação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC (UASG: 158156) torna público o resultado final do Pregão Eletrônico SRP nº 27/2019, que tinha por objeto aquisição de instrumentos musicais e materiais de apoio para equipar laboratório de música, conforme Edital e Anexos. Empresas vencedora: AUDIOVISO ELETROACUSTICA LTDA (CNPJ: 00.489.661/0001-22), Item 05, valor unitário R\$12.815,64. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 64.078,20. DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO-ME (CNPJ09.450.715/0001-10), Item 8, valor unitário R\$ 9.000,00; Item 12, valor unitário R\$ 963,76; Item 19, valor unitário R\$ 992,68; Item 24, valor unitário R\$ 144,99; Item 27, valor unitário R\$ 9.000,00; Item 41, valor unitário R\$ 99,90; Item 45, valor unitário R\$ 519,99. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 34.433,37. CLEBER NASCIMENTO DAROSA (CNPJ: 11.142.525/0001-88), Item 2, valor unitário R\$ 155,00; Item 9, valor unitário R\$ 300,00;Item 10, valor unitário R\$ 90,00; Item 11, valor unitário R\$ 90,00; Item 14, valor unitário R\$350,00; Item 17, valor unitário R\$ 60,00; Item 18, valor unitário R\$ 90,00; Item 21, valor unitário R\$ 320,00; Item 23, valor unitário R\$ 2.138,00; Item 28, valor unitário R\$ 55,00; Item 29, valor unitário R\$ 115,00; Item 32, valor unitário R\$ 340,00; Item 33, valor unitário R\$ 2.030,00; Item 34, valor

