



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

4º TERMO ADITIVO

Edital de Tomada de Preço nº 003/2018
Processo Administrativo: 23062.012426/2018-14
Tipo: Menor Preço

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 078/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, REFERENTE A OBRA CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VARGINHA.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], e do outro lado, a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.446.676/0001-00, estabelecida à Rua Silvério Ribeiro, nº 185 – Bairro Santa Rosa – CEP 31.260-590, Telefone (31) 2551-2041/2551-5213, e-mail: franco@francoconstrucoes.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aurimar Caetano Franco**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o nº [REDAZIDO], residente e domiciliado na [REDAZIDO], celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 078/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 03/2018, nos termos do processo nº 23062.012426/2018-14, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência:**
- 1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **60 (sessenta) dias**.
- 1.1.2 A vigência contratual se estenderá até **10/06/2020**, sendo também dilatado o cronograma físico financeiro da obra em igual período, devendo a obra ser concluída até o dia **19/03/2020**, sem repercutir em ônus adicionais para o **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.
- 1.1.3 O novo cronograma de obra realinhado segue em anexo a este Termo Aditivo, rubricado pelas partes.
- 1.2. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** a alteração da garantia contratual com a devida prorrogação de apólice, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.3. A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora de acordo com o item 1.2 desta cláusula.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação

- 2.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 078/2018 e seus respectivos termos aditivos.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Publicação

- 3.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – Do Foro


- 4.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2020.


p/ Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

M^a Celeste M. S. Costa
Diretora Geral em Exercício
CEFET-MG


Sr. Aurimar Caetano Franco
Representante Legal
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Testemunhas:

1.

2.





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

01/10/2018



4º ADITIVO DE PRAZO - CRONOGRAMA GERAL DA OBRA

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		7 meses		8 meses			
					Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Previsão Contrato Inicial	6,46%	103.933,50	11.548,17	11%	11.548,17	11%	11.548,17	11%	11.548,17	11%	11.548,17	11%	11.548,17	11%	11.548,17	11%	11.548,17	11%	11.548,17	
		Realizado			5.196,67	5%	2.137,27	2%	2.598,34	3%	4.677,01	5%	4.157,34	4%	3.325,87	3%	14.550,69					
		Contrato Inicial + Aditivo		103.933,50	5.196,67	5%	2.137,27	2%	2.598,34	3%	4.677,01	5%	4.157,34	4%	3.325,87	3%	14.550,69					
2	LIMPEZA DO TERRENO PARA A REALIZAÇÃO DO CANTIERO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Previsão Contrato Inicial	0,03%	438,03	438,03	100%																
		Realizado			438,03	100%																
		Contrato Inicial + Aditivo			438,03	100%																
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL	Previsão Contrato Inicial	0,76%	11.267,43	11.267,43	100%																
		Realizado			11.093,27	98%																
		Contrato Inicial + Aditivo			11.093,27	98%																
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsão Contrato Inicial	1,00%	16.002,59	12.001,94	75%																
		Realizado			14.137,56	88%																
		Contrato Inicial + Aditivo			11.093,27	98%																
5	CANTIERO DE OBRAS	Previsão Contrato Inicial	0,90%	14.434,63	10.825,97	75%																
		Realizado			8.414,70	58%																
		Contrato Inicial + Aditivo			8.414,70	58%																

Disciplina: Contrato
Disciplina: Contrato
Disciplina: Contrato





01/10/2018

4º ADITIVO DE PRAZO - CRONOGRAMA GERAL DA OBRA

Item	Descrição	Previsão/Realizado do Contrato	Total Por Etapa %	Mês											
				9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses				
		Previsão Contrato Inicial + Aditivo		%	Valor à medir	%	Valor à medir	%	Valor à medir	%	Valor à medir	%	Valor à medir	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Previsão Contrato Inicial	103.933,50	6,48%	11.548,17	11%									
		Realizado				18.708,03	18%	1.039,33	1%	2.078,67	2%	1.039,33			
		Contrato Inicial + Aditivo	103.933,50			18.708,03	18%	1.039,33	1%	2.078,67	2%	10.000,00	10%	10.000,00	10%
2	LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTACÃO DO GIMÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsão Contrato Inicial	438,03	0,03%											
		Realizado													
		Contrato Inicial + Aditivo	438,03												
3	TERRAPLENAGEM E IMPLANTACÃO DE TERRA GERAL	Previsão Contrato Inicial	11.267,43	0,70%											
		Realizado													
		Contrato Inicial + Aditivo	11.267,43												
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - GIMÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsão Contrato Inicial	16.002,59	1,00%	4.000,65	25%									
		Realizado													
		Contrato Inicial + Aditivo	16.002,59												
5	CANTIEIRO DE OBRAS	Previsão Contrato Inicial	14.434,63	0,90%	3.608,66	25%									
		Realizado													
		Contrato Inicial + Aditivo	14.434,63												
Subtotal															
Total															

Divulgado em 01/10/2018



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA 02 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO GÍNASIO

Item	Descrição	Previsão/Realizado % ETAPA	Total Por Etapa	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		7 meses		8 meses		
				Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsão Contrato Inicial	29.765,02	1,85%	22.323,76	75%														
		Realizado			5.627,75		5.627,75		1.839,57	6%	1.839,57	6%	3.711,23	12%	8.106,65	27%	4.276,99	14%	2.549,96	
2	SERVIÇOS EXECUTIVOS	Previsão Contrato Inicial	9.830,03	0,61%	9.830,03	100%														
		Realizado			1.581,13	16%	1.581,13	16%	677,63	7%	1.581,13	16%	677,63	7%	1.581,13	16%	1.137,90	12%	1.137,90	12%
3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	Previsão Contrato Inicial	116.259,04	7,23%	116.259,04	100%														
		Realizado			49.208,32	42%	49.208,32	42%	21.389,18	18%	21.389,18	18%	2.285,04	2%	2.285,04	2%	9.725,36	8%	3.116,64	3%
4	CONSTRUÇÃO DE METALICA DA	Previsão Contrato Inicial	187.946,00	10,44%	187.946,00	100%														
		Realizado			617,93	0,33%	617,93	0,33%	39.495,94	21%	46.078,60	25%	46.078,60	25%	46.078,60	25%	46.078,60	25%	46.078,60	25%
5	CONSTRUÇÃO DE CONCRETO DO	Previsão Contrato Inicial	131.653,13	8,19%	131.653,13	100%														
		Realizado			9.782,74	7%	9.782,74	7%	11.543,40	9%	42.731,04	32%	42.731,04	32%	48.019,46	36%	17.415,91	13%	17.415,91	13%
6	CONSTRUÇÃO DE VARGAS E	Previsão Contrato Inicial	36.382,81	2,26%	36.382,81	100%														
		Realizado			2.450,26	7%	2.450,26	7%	2.450,26	7%	20.330,28	56%	20.330,28	56%	722,97	2%	8.995,99	25%	8.995,99	25%
7	COBERTURA METÁLICA	Previsão Contrato Inicial	187.251,51	10,40%	187.251,51	100%														
		Realizado			2.748,41	1,5%	2.748,41	1,5%	5.496,81	3%	5.496,81	3%	8.245,22	4%	8.245,22	4%	8.245,22	4%	8.245,22	4%
8	INSTALAÇÃO DE HIDROSSANITÁRIA	Previsão Contrato Inicial	54.968,11	3,42%	54.968,11	100%														
		Realizado			3.428,27	6%	3.428,27	6%	3.428,27	6%	3.428,27	6%	3.428,27	6%	3.428,27	6%	3.428,27	6%	3.428,27	6%
9	CONSTRUÇÃO DE ALUMINIO E	Previsão Contrato Inicial	31.421,37	1,95%	31.421,37	100%														
		Realizado			7.855,34	25%	7.855,34	25%	7.855,34	25%	7.855,34	25%	7.855,34	25%	7.855,34	25%	7.855,34	25%	7.855,34	25%
10	INSTALAÇÃO DE SINTERMOS E	Previsão Contrato Inicial	51.362,52	3,19%	51.362,52	100%														
		Realizado			1.556,76	3%	1.556,76	3%	1.556,76	3%	1.556,76	3%	1.556,76	3%	1.556,76	3%	1.556,76	3%	1.556,76	3%
11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Previsão Contrato Inicial	24.756,77	1,54%	24.756,77	100%														
		Realizado			7.704,38	31%	7.704,38	31%	7.704,38	31%	7.704,38	31%	7.704,38	31%	7.704,38	31%	7.704,38	31%	7.704,38	31%
12	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE	Previsão Contrato Inicial	29.606,97	1,84%	29.606,97	100%														
		Realizado			2.860,70	10%	2.860,70	10%	2.860,70	10%	2.860,70	10%	2.860,70	10%	2.860,70	10%	2.860,70	10%	2.860,70	10%

A





CEFET/MG
PLANTILHA 02 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	9 meses		10 meses		11 meses		12 meses		13 meses		14 meses		15 meses		16 meses	
					Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsão: 29.765,02 Realizado: 29.765,02	100%	29.765,02	7.441,25	25%														
2	PRODUTOS EXECUTIVOS	Previsão: 97.173,62 Realizado: 97.173,62	100%	97.173,62	893,69	2%														
3	CONCRETAGEM E EDIFICAÇÃO	Previsão: 116.206,04 Realizado: 116.206,04	100%	116.206,04	2.052,47	2%	285,84	0,23%												
4	COBERTURA METÁLICA	Previsão: 113.861,96 Realizado: 113.861,96	100%	113.861,96	2.052,47	2%	285,84	0%	0,00	0%			1.534,70	1%						
5	CONCRETAGEM DE CONCRETO DO PAVIMENTO	Previsão: 188.078,79 Realizado: 188.078,79	100%	188.078,79	162.068,55	86%														
6	ALCANTARAL, VERGAS E...	Previsão: 140.940,75 Realizado: 140.940,75	100%	140.940,75	2.242,63	2%	651,94	0,5%	-8.352,25	-7,1%										
7	COBERTURA METÁLICA	Previsão: 187.251,51 Realizado: 187.251,51	100%	187.251,51	893,20	2%			0,00	0%										
8	INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA	Previsão: 189.987,22 Realizado: 189.987,22	100%	189.987,22	8.245,22	15%														
9	CONCRETAGEM DE ALUMÍNIO E...	Previsão: 35.816,61 Realizado: 35.816,61	100%	35.816,61	7.722,90	22%														
10	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS INTERNOS E...	Previsão: 39.052,51 Realizado: 39.052,51	100%	39.052,51	5.136,25	10%														
11	CONCRETAGEM EM GRANITO	Previsão: 51.362,52 Realizado: 51.362,52	100%	51.362,52	3.988,87	8%	2.148,78	4%												
12	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE...	Previsão: 29.606,07 Realizado: 29.606,07	100%	29.606,07	14.498,55	55%	4.333,95	20%	615,14	2%	2.008,43									
					5.321,39	20%	4.333,95	19%	615,14	2%	2.008,43									
					22.599,22															
					11.895,16															
					10.000,00															
					2.343,21															
					2.131,00															
					159,00															
					2.000,00															
					2.050,00															
					2.050,00															
					2.052,47															
					2.052,47															
					162.068,55															
					162.068,55															
					2.242,63															
					2.242,63															
					893,20															
					893,20															
					319,99															
					319,99															
					84.993,61															
					84.993,61															
					2.279,65															
					2.279,65															
					10.000,00															
					10.000,00															
					10.540,56															
					10.540,56															
					12.882,91															
					12.882,91															
					2.681,55															
					2.681,55															
					11.895,16															
					11.895,16															
					10.000,00															
					10.000,00															
					2.343,21															
					2.343,21															

[Handwritten signature]





Item		1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		7 meses		8 meses	
		Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
13		1.025,41		1.025,41		1.025,41		1.025,41		1.025,41		1.025,41		1.025,41		1.025,41	
14		30.083,30		30.083,30		30.083,30		30.083,30		30.083,30		30.083,30		30.083,30		30.083,30	
15		77.029,61		77.029,61		77.029,61		77.029,61		77.029,61		77.029,61		77.029,61		77.029,61	
16		9.055,54		9.055,54		9.055,54		9.055,54		9.055,54		9.055,54		9.055,54		9.055,54	
17		7.592,25		7.592,25		7.592,25		7.592,25		7.592,25		7.592,25		7.592,25		7.592,25	
18		60.103,34		60.103,34		60.103,34		60.103,34		60.103,34		60.103,34		60.103,34		60.103,34	
19		30.847,49		30.847,49		30.847,49		30.847,49		30.847,49		30.847,49		30.847,49		30.847,49	
20		17.077,05		17.077,05		17.077,05		17.077,05		17.077,05		17.077,05		17.077,05		17.077,05	
21		26.553,77		26.553,77		26.553,77		26.553,77		26.553,77		26.553,77		26.553,77		26.553,77	
22		4.700,42		4.700,42		4.700,42		4.700,42		4.700,42		4.700,42		4.700,42		4.700,42	

[Handwritten signature]





Item	Descrição	Previsão Contrato Inicial	Realizado	0,10%	1.625,41	30%	650,17	40%	9 meses		10 meses		11 meses		12 meses		13 meses		14 meses		15 meses		16 meses	
									%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido
13	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO	682,75	0%																					
14	INSTALAÇÃO PARA AGUA	682,75	0%																					
15	INSTALAÇÃO DE ELETTRICA	5.102,36	24%																					
16	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURADO	9.056,54	20%																					
17	SPDA - AREA INTERNA DO CINASIS	9.444,47	0%																					
18	INSTALAÇÕES ELETTRICAS DA AREA EXTERNA	5.863,03	26%																					
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO NA SPA	44.184,12	0%																					
20	PINTURA INTERNA	959,33	0%																					
21	PINTURA EXTERNA	4.700,42	100%																					
22	VIDRO E ESPELHOS	4.827,00	15%																					

[Handwritten signature]





Item	Descrição	Previsão		Realizado		%	%	%	%	%	%							
		Contrato Inicial	Previsão	Contrato Inicial	Realizado													
23	PIÇOS INTERNOS, PAVIMENTAÇÃO	20.384,23	1,27%	2.038,42	10%	20%	2.038,42	10%	4.076,10	20%	4.076,10	20%	745,00	4%	745,00	4%	0%	0%
24	PIÇO DA QUADRA em substituição em substituição	98.640,49	6,13%			0%	4.059,62	20%	4.059,62	20%	4.076,10	20%	745,00	4%	745,00	4%	0%	0%
25	PIÇOS INTERNOS EM CONCRETO	92.573,36	1,15%	2.898,39	10%	10%	2.898,39	10%	45.860,00	50%	43.724,97	47%					0%	0%
26	GUARDA CORPO COM FERRAMENTAS	18.419,41	0,21%	3.357,41	100%		834,65		834,65		7.745,00	33%			6.792,05			
27	ACESSÓRIOS PARA PNE	734,92	0,05%	734,92	100%													
28	PASSEIOS E MEIO FIO AO SERVIÇO	24.295,82	1,51%	12.147,91	50%	14%	0,00								632,56			0%
29	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	39.383,35	1,64%	13.198,03	50%	50%	23.421,02	59%	23.421,02	59%	5.000,00	13%	5.000,00	13%	5.982,32	15%		0%
30	LIMPEZA GERAL DA OBRA	26.396,06	1,52%	24.402,40	100%		3.490,85	13%	3.490,85	13%					12.906,21	49%		0%
Subtotal		1.130,10					10,87%		10,87%		10,87%		282,53		282,53			282,53
Total							33,01%		33,01%		33,01%		1.334.341,93		1.334.341,93			1.334.341,93

[Handwritten signature]





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA



PLANILHA 03 - OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		7 meses		8 meses	
					Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%
1	SERVÇOS PRELIMINARES - INFRAESTRUTURA	Previsão Contrato Inicial	0,02%	400,27					400,27	100%										
		Realizado																		
		Contrato Inicial + Aditivo		400,27																
2	CAVALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS	Previsão Contrato Inicial	0,40%	5.397,43					1.279,49	20%	1.919,23	30%	3.198,71	50%						
		Realizado																		
		Contrato Inicial + Aditivo		0,00																
3	ESCALADA DE ACESSO PARA PEDESTRES NA ÁREA EXTERNA	Previsão Contrato Inicial	1,90%	33.625,74					3.062,57	10%	12.250,30	40%	12.250,30	40%	3.062,57	10%				
		Realizado																		
		Contrato Inicial + Aditivo		0,00																
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ÁREA EXTERNA	Previsão Contrato Inicial	0,42%	5.747,54																
		Realizado																		
		Contrato Inicial + Aditivo		5.732,96																
5	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL DRENAGEM	Previsão Contrato Inicial	1,35%	21.855,79																
		Realizado																		
		Contrato Inicial + Aditivo		1.131,07																
6	FUNDAÇÃO PARA POSTES EXTERNOS	Previsão Contrato Inicial	0,01%	114,79																
		Realizado																		
		Contrato Inicial + Aditivo		5.940,34																
		Realizado																		
		Contrato Inicial + Aditivo		114,79																
		Realizado																		
		Contrato Inicial + Aditivo		114,79																

[Handwritten signature]





Item	Descrição	Previsão/Realizado	Total Por Etapa	9 meses		10 meses		11 meses		12 meses		13 meses		14 meses	
				%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido
R\$0,00															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - RECONSTRUÇÃO	Previsão Contrato Inicial Realizado	400,27	0,02%	400,27	100%									
2	CANALETAS DE DRENAÇÃO E DRENTAMENTO DAS ÁGUAS	Previsão Contrato Inicial Realizado	400,27	0,40%	400,27	100%									
3	SEGURA DE ACESSO PARA PIENESTRES NA ÁREA EXTERNA	Previsão Contrato Inicial Realizado	0,00	1,90%	30.625,74	4%			2.904,02	9%					
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁREA EXTERNA	Previsão Contrato Inicial Realizado	25.732,96	0,42%	6.747,54	5%			2.904,02	11%			6.000,00	23%	2.020,76
5	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAÇÃO	Previsão Contrato Inicial Realizado	1.131,07	1,35%	21.655,79	10%			122,15	2%			382,73	31%	
6	FUNDAÇÃO PARA PÓDRES EXTERNOS	Previsão Contrato Inicial Realizado	5.940,34	0,01%	114,79	58%			122,15	11%			4.528,95	0%	
			114,79			3%							114,79	100%	

[Handwritten signature]





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA



PLANILHA 04 - ITENS NÃO PLANILHADOS

Item	Descrição	Previsão/Realizado % ETAPA	Total Por Etapa	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		7 meses		8 meses		
				Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido
1	CIVIL	Aditivo	64.951,91	89.855,93	6%	74.353,76	5%	122.153,62	8%	120.071,14	7%	220.047,10	14%	255.457,07	16%	302.153,27	19%			
2	ELETRICA	Aditivo	20.351,04																	

PLANILHA - RESUMO				1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		7 meses		8 meses		
Valor total previsto	CONTRATO INICIAL	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	Valor medido	%	
#####	#####																			
Valor acumulado previsto	CONTRATO INICIAL			89.855,93	6%	164.209,69	10%	286.363,31	18%	406.434,45	25%	626.481,55	39%	881.939,62	55%	1.184.091,89	74%	1.430.576,11		
Valor total realizado	ATE 11ª MEDICAO	742.106,67		94.478,88	6%	315.206,88	2%	48.184,84	3%	76.467,39	5%	58.568,04	4%	71.968,14	4%	53.766,38	3%	65.786,19		
Valor acumulado realizado	ATE 11ª MEDICAO			94.478,88	6%	129.665,86	8%	177.870,80	11%	254.338,20	16%	312.906,24	19%	384.874,38	24%	438.640,76	27%	504.426,95		
Valor total previsto	APOS ADITIVO E SUPRE	#####		94.478,88	6%	315.206,88	2%	48.184,84	3%	76.467,39	5%	58.568,04	4%	71.968,14	4%	53.766,38	3%	65.786,19		
Valor acumulado previsto	APOS ADITIVO E			94.478,88	6%	129.665,86	8%	177.870,80	11%	254.338,20	16%	312.906,24	19%	384.874,38	24%	438.640,76	27%	504.426,95		

Handwritten signature/initials.





PLANILHA 04 - ITENS NAO PLANILHADOS											
Item	Descrição	Previsão/Realiza do % ETAPA	Total Per Etapa	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses
				Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido
				%	%	%	%	%	%	%	%

1	CIVIL	Aditivo	64.991,91	18.388,53	28%	0%	15.000,00	23%	15.000,00	23%	16.603,38	26%
2	ELETRICA	Aditivo	20.351,04	0%	0%	2.570,78	13%	3.500,00	17%	3.500,00	5.000,00	25%
											5.710,26	28%

PLANILHA - RESUMO												
				9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	
				Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	Valor medido	
				%	%	%	%	%	%	%	%	
Valor total previsto CONTRATO INICIAL	#####	15%	176.441,41	11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%
Valor acumulado previsto CONTRATO INICIAL	-	89%	1.607.017,52	100%	1.607.017,52	100%	1.607.017,52	100%	1.607.017,52	100%	1.607.017,52	0%
Valor total realizado ATÉ 11ª MEDIÇÃO	742.106,67	4%	237.670,72	15%	47.648,75	3%	75.080,37	5%				
Valor acumulado realizado ATÉ 11ª MEDIÇÃO	-	31%	742.106,67	46%	789.756,42	49%	864.845,79	54%				
Valor total previsto APOS ADITIVO E SUPRI	#####	4%	241.037,13	15%	43.287,49	3%	57.917,34	4%	139.860,82	9%	208.894,33	13%
Valor acumulado previsto APOS ADITIVO E SUPRI	-	31%	745.464,08	48%	788.751,57	49%	846.068,91	53%				

Handwritten signature



Ministério da Educação**SECRETARIA EXECUTIVA****SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 150002**

Nº Processo: 23000020501201845. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de planejamento, organização, promoção, execução, acompanhamento e logística, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de espaço físico, com mobiliário necessário e adequado, fornecimento de layout ou design para estandes, exposições, congressos, seminários, workshops, conferências, feiras e outras solenidades oficiais compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos e outros serviços correlatos, para atender aos eventos demandados pelo Ministério da Educação - MEC. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Espl.dos Minist. Bloco "I" - Anexo I-3º andar-sala: 300, Plano Piloto - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150002-5-00010-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital poderá ser obtido por meio dos sites www.mec.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. E-mail da Comissão de Licitação: cpl@mec.gov.br.

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/08/2019) 150002-00001-2019NE800001

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2019. Processo: 23063.003454/2018-34 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO. Objeto: aquisição de mobiliário, visando o atendimento das necessidades dos Campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis, conforme especificado no item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 50 e 51 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 06/2019. Data da Assinatura: 08/08/2019. Valor Global: R\$ 2.827.324,00 Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Maurício Saldanha Motta/Vice-Diretor em exercício da Direção-Geral do CEFET-RJ e Gilcemar Ornelas dos Santos / Representante da empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2019**

O Vice-Diretor em Exercício da Direção-Geral do CEFET/RJ após análise do Pregão Eletrônico nº 13/2019, decide homologar o item 1 à empresa CONSTRUTORA EDIL LTDA, CNPJ nº 03.045.711/0001-70. Valor global da ata: R\$ 203.484,95. MAURÍCIO SALDANHA MOTTA/Vice-Diretor em Exercício da Direção-Geral do CEFET/RJ.

MAURICIO SALDANHA MOTTA

(SIDECE - 09/08/2019) 153010-15244-2019NE800050

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063000384201918. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial, visando o atendimento das necessidades do Campus Nova Iguaçu do CEFET/RJ. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 12/08/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Maracanã 229, Bloco A, Sala 206, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-5-00007-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto e dos locais de entrega descritos no COMPRASNET e as que constam no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer este último. Este Edital poderá ser retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 - Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e terá um custo reprográfico de R\$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

FILIFE MARTINS SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 07/08/2019) 153010-15244-2019NE800050

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153015**

Número do Contrato: 76/2018.
Nº Processo: 23062012085/18-87.
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a contratante, dos prazos de vigência e execução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/11/2019 a 11/02/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019.

(SICON - 09/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 78/2018.

Nº Processo: 23062.12426/18-14.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a contratante, dos prazos de vigência e execução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/11/2019 a 11/02/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019.

(SICON - 09/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

Espécie: Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE e o BANCO DO BRASIL S/A, visando à operacionalização do "DEPÓSITO EM GARANTIA", vinculado a obrigações trabalhistas, previdenciárias e outras a serem pagas, nos termos da Instrução Normativa SG/MP Nº5, de 26 de maio de 2017 e alterações posteriores".

OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos". Processo: 23034.005938/2014-38

VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 9.648, de 1998.

DATA E ASSINATURAS: 23/07/2019 - CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA, Presidente do FNDE e RONALDO PIRES CAUPER, Gerente Geral do Banco do Brasil S/A.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027548201923 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.133.654,33. CNPJ CONTRATADA : 05.699.378/0001-49 EDICOES SM LTDA..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027549201978 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 18.678,92. CNPJ CONTRATADA : 09.327.105/0001-24 EDITORA AJS LTDA..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027552201991 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.908.562,34. CNPJ CONTRATADA : 61.259.958/0001-96 EDITORA ATICA S.A..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027556201970 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 2.207.899,16. CNPJ CONTRATADA : 60.657.574/0001-69 EDITORA DO BRASIL SA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027558201969 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 09/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 2.597.960,61. CNPJ CONTRATADA : 61.186.490/0001-57 EDITORA FTD S A.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027561201982 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.844.689,04. CNPJ CONTRATADA : 62.136.304/0001-38 EDITORA MODERNA LTDA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034027568201902 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 09/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 368.272,29. CNPJ CONTRATADA : 61.016.028/0001-01 IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

