TERMO ADITIVO Nº 84/2024 - CCONT (11.54.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Belo Horizonte-MG, 04 de junho de 2024.

2º TERMO ADITIVO

Edital de Concorrência nº 002/2023

Processo Administrativo n° 23062.028729/2023-16

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 046/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E GOLDEN ENGENHARIA LTDA REFERENTE A OBRA DE FINALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CAMPUS VARGINHA DO CEFET-MG.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado por sua Diretora-Geral, **Profa. Carla Simone Chamon** , nomeada pela Portaria nº 1935, de 20 de outubro de 2023, publicada no DOU de 24 de outubro de 2023, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GOLDEN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.447.135/0001-87, sediada na Rua Heide Vieira de Carvalho, nº276, Concórdia em Teófilo Otoni/MG doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por **Sr. Lazaro Barros de Souza**, Sócio/Administrador, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.028729/2023-16 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente da Concorrência nº 002/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual:

1.1.1. **PRORROGAÇÃO** de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, sem ônus para a **CONTRATANTE**. A vigência contratual se estenderá até **13/10/2024** sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia **04/09/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ANEXOS

2.1. Faz parte deste Termo Aditivo, o cronograma físico financeiro, que segue também assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1. O **CONTRATADO** deverá adequar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção de 5 % (cinco por cento) em relação ao valor global do contrato, no prazo de 10 dias após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

(Assinado digitalmente em 04/06/2024 16:43)
CARLA SIMONE CHAMON
DIRETORA-GERAL
CEFET-MG (11.00)
Matrícula: ###180#8

(Assinado digitalmente em 04/06/2024 14:28)
LAZARO BARROS DE SOUZA
ASSINANTE EXTERNO
CPF: ###.###.846-##

Processo Associado: 23062.028729/2023-16

Visualize o documento original em https://sig.cefetmg.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: **84**, ano: **2024**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **04/06/2024** e o código de verificação: **693155b4eb**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Estapa (R$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º e 5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
			Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
	1- IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS																	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 47.305,38	R$ 2.027,38		R$ 1.284,00		R$ 8.988,02		R$ 11.102,57		R$ 5.975,85		R$ 5.975,85		R$ 5.975,85		R$ 5.975,86	
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO	R$ 47.305,38	R$ 2.027,38	4,29%	R$ 1.284,00	2,71%	R$ 8.988,02	19,00%	R$ 11.102,57	23,47%	R$ 5.975,85	12,63%	R$ 5.975,85	12,63%	R$ 5.975,85	12,63%	R$ 5.975,86	12,63%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	R$ 30.796,57	R$ 16.205,47		R$ 10.263,46		R$ 0,00		R$ 1.582,58		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.745,06	
2.1	PLACA DE OBRA	R$ 1.610,10	R$ 985,78	61,22%	R$ 624,32	38,78%												
2.2	TAPUME	R$ 18.206,23	R$ 10.177,74	55,90%	R$ 6.445,91	35,40%			R$ 1.582,58	8,69%								
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 10.980,24	R$ 5.041,95	45,92%	R$ 3.193,23	29,08%											R$ 2.745,06	25,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 6.685,68	R$ 1.023,32		R$ 648,10		R$ 1.671,42		R$ 3.342,84		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
3.1	SANITÁRIO E VESTIÁRIOS E REFEITÓRIO	R$ 6.685,68	R$ 1.023,32	15,31%	R$ 648,10	9,69%	R$ 1.671,42	25,00%	R$ 3.342,84	50,00%								
	TOTAIS PANILHA 01	R$ 84.787,63	R$ 19.256,16		R$ 12.195,57		R$ 10.659,44		R$ 16.027,99		R$ 5.975,85		R$ 5.975,85		R$ 5.975,85		R$ 8.720,92	
	2- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO	R$ 4.530,24	R$ 693,40		R$ 439,16		R$ 1.132,56		R$ 1.132,56		R$ 1.132,56		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
1.1	ANDAIMES EXTERNOS E PROTEÇÃO	R$ 4.530,24	R$ 693,40	15,31%	R$ 439,16	9,69%	R$ 1.132,56	25,00%	R$ 1.132,56	25,00%	R$ 1.132,56	25,00%						
2	COBERTURA METÁLICA	R$ 16.917,49	R$ 754,53		R$ 477,87		R$ 14.882,00		R$ 0,00		R$ 803,09		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
2.1	TELHAMENTO	R$ 2.002,65	R$ 754,53	37,68%	R$ 477,87	23,86%					R$ 770,25	38,46%						
2.2	CALHAS E RUFOS	R$ 14.914,84					R$ 14.882,00	99,78%			R$ 32,84	0,22%						
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ESTIMATIVA)	R$ 29.868,60	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 29.868,60		R$ 0,00		R$ 0,00	
3.1	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R$ 950,76											R$ 950,76	100,00%				
3.2	ESGOTO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R$ 1.974,24											R$ 1.974,24	100,00%				
3.3	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM	R$ 950,60											R$ 950,60	100,00%				
3.4	METAIS SANITÁRIOS	R$ 13.832,15											R$ 13.832,15	100,00%				
3.5	LOUÇAS SANITÁRIAS, BEBEDOUROS, CHUVEIROS E RESERVATÓRIO	R$ 9.640,15											R$ 9.640,15	100,00%				
3.6	ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES INTERNAS, EXTERNAS E CONEXÕES	R$ 2.520,70											R$ 2.520,70	100,00%				
4	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICA	R$ 58.983,94	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 58.983,94		R$ 0,00	
4.1	MÓDULOS DE JANELAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE	R$ 26.572,90													R$ 26.572,90	100,00%		
4.2	PORTAS INTERNAS PARA DIVISÓRIAS SANITÁRIOS	R$ 15.870,76													R$ 15.870,76	100,00%		
4.3	PORTA VAI E VEM (NTERNA NOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO)	R$ 1.274,72													R$ 1.274,72	100,00%		
4.4	PORTA PARA OS ARMARIOS SOB A ARQUIBANCADA	R$ 8.413,18													R$ 8.413,18	100,00%		
4.5	REMOÇÃO DE PORTA DO BANHEIRO DE PNE	R$ 17,05													R$ 17,05	100,00%		
4.6	PORTA PARA O BANHEIRO DE PNE	R$ 1.458,91													R$ 1.458,91	100,00%		
4.7	GUARDA-VOLUME METÁLICO	R$ 3.190,28													R$ 3.190,28	100,00%		
4.8	VIDRO E ESPELHOS	R$ 2.186,14													R$ 2.186,14	100,00%		
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R$ 4.518,67	R$ 530,21		R$ 335,80		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.652,66		R$ 0,00		R$ 0,00	
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES DA ARQUIBANCADA	R$ 866,01	R$ 530,21	61,22%	R$ 335,80	38,78%												
5.2	BANCADAS	R$ 2.830,29											R$ 2.830,29	100,00%				
5.3	TESTEIRA FRONTAL PARA VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS	R$ 435,01											R$ 435,01	100,00%				
5.4	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA QUINAS	R$ 387,36											R$ 387,36	100,00%				
6	PINTURA	R$ 40.818,24	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 40.818,24		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
6.1	RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO/EMBOÇO (ESTIMADO)	R$ 11.075,75							R$ 11.075,75	100,00%								
6.2	PINTURA DAS PAREDES	R$ 24.431,62							R$ 24.431,62	100,00%								
6.3	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO (ESTIMADO)	R$ 5.310,87							R$ 5.310,87	100,00%								
7	PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO GINÁSIO	R$ 237.074,71	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 139.683,25		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 29.331,11		R$ 68.060,35	
7.1	PISO DE CONCRETO POLIDO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO	R$ 119.667,27					R$ 110.068,54	91,98%							R$ 9.598,73	8,02%		
7.2	PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO	R$ 68.060,35															R$ 68.060,35	100,00%
7.3	PISOS INTERNOS EM CONCRETO POLIDO AO REDOR DA QUADRA, CIRCULAÇÕES DE ENTRADA	R$ 49.347,09					R$ 29.614,71	60,01%							R$ 19.732,38	39,99%		
8	ACESSÓRIOS PARA PNE	R$ 1.779,22	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 1.779,22		R$ 0,00	
8.1	ACESSÓRIOS DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)	R$ 1.779,22													R$ 1.779,22	100,00%		
9	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R$ 32.668,09	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 32.668,09		R$ 0,00	
9.1	GUARDA-CORPO	R$ 12.939,71													R$ 12.939,71	100,00%		
9.2	CORRIMÃO - ESCADA EXTERNA	R$ 19.728,38													R$ 19.728,38	100,00%		
10	PASSEIOS E MEIO FIO AO REDOR DO GINÁSIO	R$ 26.083,23	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.554,96		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 20.528,27		R$ 0,00	
10.1	PASSEIO EM CONCRETO (CALÇADA PERIMETRAL DO GINÁSIO), INCLUSIVE RAMPAS	R$ 24.441,48							R$ 5.554,96	22,73%					R$ 18.886,52	77,27%		
10.2	RECUPERAÇÃO E PINTURA DA GRELHA DA CANALETA AO REDOR DO GINÁSIO	R$ 1.641,75													R$ 1.641,75	100,00%		
11	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	R$ 72.395,10	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 72.395,10		R$ 0,00		R$ 0,00	
11.1	INSTALAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	R$ 47.082,84											R$ 47.082,84	100,00%				
11.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ÁGUA QUENTE	R$ 25.312,26											R$ 25.312,26	100,00%				
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R$ 21.335,27	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 8.018,34		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 13.316,93	
12.1	EXTINTORES	R$ 965,48															R$ 965,48	100,00%
12.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R$ 661,02															R$ 661,02	100,00%
12.3	TUBULAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE HIDRANTE NO LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES (ESTIMADO)	R$ 5.489,81							R$ 5.489,81	100,00%								
12.4	HIDRANTES	R$ 2.528,53							R$ 2.528,53	100,00%								
12.5	CENTRAL PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO, SIRENE E ACIONADOR MANUAL	R$ 11.690,43															R$ 11.690,43	100,00%
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	R$ 130.095,38	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 110.734,72		R$ 19.360,66		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
13.1	ENVELOPAMENTO DE DUTO FLEXIVEL	R$ 3.481,60									R$ 3.481,60	100,00%						
13.2	SUPORTES, PLACAS, INTERRUPTORES E TOMADAS	R$ 4.600,17							R$ 3.718,11	80,83%	R$ 882,06	19,17%						
13.3	CAIXAS, CONDULETES, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	R$ 39.650,30							R$ 27.157,72	68,49%	R$ 12.492,58	31,51%						
13.4	CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	R$ 34.784,35							R$ 34.784,35	100,00%								
13.5	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, DPS - QUADROS	R$ 11.305,92							R$ 10.573,86	93,52%	R$ 732,06	6,48%						
13.6	LUMINÁRIAS E LAMPADAS	R$ 15.162,80							R$ 13.390,44	88,31%	R$ 1.772,36	11,69%						
13.7	PROJETORES, REATORES E LAMPADAS	R$ 21.110,24							R$ 21.110,24	100,00%								
14	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	R$ 10.148,61	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.746,08		R$ 0,00		R$ 6.402,53		R$ 0,00		R$ 0,00	
14.1	TOMADAS, ELETRODUTOS, CABOS E PATCH CORD	R$ 3.746,08							R$ 3.746,08	100,00%								
14.2	RACK E COMPONENTES PARA SUA MONTAGEM	R$ 6.402,53											R$ 6.402,53	100,00%				
15	SPDA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	R$ 15.774,81	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.774,81		R$ 0,00		R$ 0,00	
15.1	CABOS, RE-BAR; PRESILHAS, CONECTORES E CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	R$ 15.774,81											R$ 15.774,81	100,00%				
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO (DO QUADRO FORÇA QF ATÉ A SUBSETAÇÃO	R$ 5.176,26	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.176,26		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
16.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 5.176,26									R$ 5.176,26	100,00%						

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Estapa (R$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º e 5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
			Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
17	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 35.162,98	R$ 20.830,64		R$ 13.192,74		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 1.139,60		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
17.1	REPAROS NA ESTRUTURA METÁLICA	R$ 35.162,98	R$ 20.830,64	59,24%	R$ 13.192,74	37,52%					R$ 1.139,60	3,24%						
18	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R$ 2.481,40	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.481,40	
18.1	EQUIPAMENTOS PARA FUTEBOL	R$ 2.481,40															R$ 2.481,40	100,00%
18.2	EQUIPAMENTOS PARA VÔLEI	R$ 1.740,22															R$ 1.740,22	100,00%
18.3	REDE DE PROTEÇÃO	R$ 27.717,92															R$ 27.717,92	100,00%
19	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R$ 16.854,84	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 12.018,24		R$ 924,48		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.912,12	
19.1	LIMPEZA DA OBRA E BOTA FORA DE MATERIAIS EXCEDENTES	R$ 16.854,84					R$ 12.018,24	71,30%	R$ 924,48	5,48%							R$ 3.912,12	23,21%
	TOTAIS PLANILHA 02	R$ 762.667,08	R$ 22.808,79		R$ 14.445,56		R$ 167.716,05		R$ 170.929,38		R$ 27.612,17		R$ 128.093,70		R$ 143.290,63		R$ 87.770,80	
	3- OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES																	
1	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	R$ 604,42	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 604,42		R$ 0,00	
1.1	INTALAÇÃO DE TAMPA EM FERRO FUNDIO PV ENFRENTE AO GINÁSIO.	R$ 604,42													R$ 604,42	100,00%		
2	PAISAGISMO	R$ 13.479,38	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 13.479,38		R$ 0,00	
2.1	PLANTIO DE GRAMA E TERRA VEGETAL	R$ 13.479,38													R$ 13.479,38	100,00%		
3	ARRUAMENTO (ESTIMATIVA)	R$ 36.657,72	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 36.657,72		R$ 0,00		R$ 0,00	
3.1	PISO INTERTRAVADO	R$ 26.556,98											R$ 26.556,98	100,00%				
3.2	TRAVAMENTO DO PISO INTERTRAVADO	R$ 10.100,74											R$ 10.100,74	100,00%				
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	R$ 33.570,11	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 33.570,11		R$ 0,00		R$ 0,00	
4.1	DUTOS, CAIXAS CONCRETO, CABOS 0,6/1KV - ÁREA EXTERNA	R$ 8.651,56											R$ 8.651,56	100,00%				
4.2	POSTE PARA ÁREA EXTERNA	R$ 24.918,55											R$ 24.918,55	100,00%				
5	LIMPEZA GERAL	R$ 3.304,22	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.304,22	
5.1	LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA	R$ 3.304,22															R$ 3.304,22	100,00%
	TOTAIS PLO 03	R$ 87.615,85	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 70.227,83		R$ 14.083,80		R$ 3.304,22	
	ADITIVO 1 - Itens NÃO PLANILHADOS																	
1	ADITIVO 01 - ITENS NÃO PLANILHADOS	R$ 8.796,02	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.604,97		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.191,05		R$ 0,00	
1.1	ELÉTRICA E DADOS	R$ 2.430,36							R$ 1.743,85	71,75%					R$ 686,51	28,25%		
1.2	DEMAIS INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES	R$ 6.365,66							R$ 1.861,12	29,24%					R$ 4.504,54	70,76%		
	TOTAIS PLO - ADITIVO 1 - Itens NÃO PLANILHADOS	R$ 8.796,02	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.604,97		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.191,05		R$ 0,00	
	TOTAL GERAL (PLO 01 + PLO 02 + PLO 03 + ADITIVO 1 - Itens NÃO PLANILHADOS)	R$ 943.871,79	R$ 42.064,95	4,46%	R$ 26.641,13	2,82%	R$ 178.375,49	18,90%	R$ 190.562,34	20,19%	R$ 33.588,02	3,56%	R$ 204.297,38	21,64%	R$ 168.541,33	17,86%	R$ 99.801,15	10,57%

CRONOGRAMA Nº 105/2024 - CCONT (11.54.05)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/06/2024 16:43)
CARLA SIMONE CHAMON
DIRETORA-GERAL
CEFET-MG (11.00)
Matrícula: ###180#8

(Assinado digitalmente em 04/06/2024 14:28)
LAZARO BARROS DE SOUZA
ASSINANTE EXTERNO
CPF: ###.###.846-##

Visualize o documento original em https://sig.cefetmg.br/documentos/ informando seu número: ***105****, ano:* ***2024****, tipo:* ***CRONOGRAMA****, data de emissão:* ***04/06/2024*** *e o código de verificação:* ***ccd123f577***